

# LEGENDA SIMBOLI E CAMPITURE

# RECINZIONE DI PROGETTO

**ACCESSO AL CANTIERE DA VIALE TULLIO MASI:**  
L'accesso principale al cantiere avviene da viale Tullio Masi. Si prevede di utilizzare l'accesso esistente dell'edificio "AUSL Centroigiene Mentale" occupando, per tutta la durata del cantiere, porzione del cortile esterno per ingresso al cantiere dei mezzi di lavoro e attività di demolizione.

**ACCESSO AL CANTIERE DA VIA BRUNELLI:**  
L'accesso secondario al cantiere avviene da via Brunelli. Si prevede di utilizzare l'accesso esistente dal Vialeto dotato di servitù di passaggio.

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA:**  
Il passaggio pedonale in fregio all'area facente parte del fabbricato CUP/AVIS, che collega viale Tullio Masi con Via Brunelli, dovrà essere oggetto di occupazione temporanea di cantiere per consentire il posizionamento degli apprestamenti (baracca e WC) e contenere eventuale spargimento di detriti derivanti dalla demolizione del manufatto.


**INTERFERENZE CON IMPIANTI:**  
Al momento non sono rilevabili interferenze impiantistiche (rete sottoservizi) tali da impedire l'accantieramento come previsto dal presente layout. Durante le demolizioni, gli scavi necessari al posizionamento di gru a torre, silos ed altre attrezzature che presuppongono l'esecuzione di scavi oltre i 50 cm di profondità, saranno condotti con la massima cautela.

andranno condotti con la massima cautela.

**INTERFERENZE DEMOLIZIONE MANUFATTO:**  
Sono rilevabili interferenze con edifici limitrofi costruiti in aderenza al manufatto da demolire. Occorre preliminarmente eseguire rilievi localizzati congiunti con i proprietari dei manufatti interferenti ed eseguire una relazione tecnica raffigurante il quadro fessurativo degli stessi.

**INQUINAMENTO ACUSTICO:**  
I criteri per l'emissione e l'immissione acustica ambientale sono disciplinati dalla Legge 447/1995, dalla DGR Emilia Romagna n. 45 del 21/01/2002 e dalla Legge 13 del 27/02/2009. I lavori disturbanti sono eseguiti di norma dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, secondo gli indirizzi della DGR 45/2002. Le attività di cantiere possono richiedere specifica deroga comunale, in caso di superamento dei limiti di rumore. Tali attività andranno inoltre concordate, di volta in volta, con l'RSPP e la dirigenza dell'Istituto scolastico.

**STOCCAGGIO RIFIUTI:**  
Vista la conformazione del cantiere e la mancanza di spazi idonei, i materiali di risulta derivanti dalle demolizioni, verranno differenziati e stoccati in maniera selettiva direttamente in cantiere sui mezzi di trasporto, per poi essere smaltiti in discarica autorizzata.



# PLANIMETRIA

## scala 1:200

