

Tabella monitoraggio INTERVENTI PREVISTI PER AREA PIANURA							
APPALTO	Ambito territoriale	Strade PREVISTE in progetto		INTERVENTI EFFETTUATI / IN CORSO		Stato lavori	NOTE
MS APPALTO 3000K RTI CAPOGRUPPO CBR	RA	S.P. N° 254R DI CERVIA	da PK 15+037 a PK 20+300 (tratti vari)	S.P. N° 254R DI CERVIA	da Castiglione di Ravenna a Tantiòn (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	inserito ulteriore tratto verso Saline (inizialmente previsto nel 1° ATTUATIVO DM 101/2022) per messa in sicurezza passaggio Giro d'Italia + Giro d'Italia Women
	RA	S.P. N° 3 GAMBELLARA	da PK 12+875 a PK 13+405 (tratti vari)	S.P. N° 3 GAMBELLARA	da PK 12+875 a PK 13+405 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
	RA	S.P. N° 118 DISMANO	da PK 5+800 a PK 6+700 (tratti vari)	INTERVENTO NON REALIZZATO PER ULTERIORI ESIGENZE SU ALTRE SSPP DURANTE ESCUZIONE LAVORI			PREVISTO INTERVENTO CON FONDI RER 2026
	LU	S.P. n° 21 DELLE RIPE (BAGNARA)	da PK 0+500 a PK 8+200 (tratti vari)	S.P. n° 21 DELLE RIPE (BAGNARA)	C.a. Bagnara di Romagna + rampa ponte Mordano	INTERVENTO COMPLETATO	eseguito tratto in c.a. Bagnara + rampa ponte Mordano previsto in altro appalto x messa in sicurezza passaggio Giro Italia (intervento a tratti da Villa S. Martino verso Lugo spostato nel 2° ATTUATIVO DM 101/2022)
					Rettilineo S. Filippo	DA REALIZZARE	INTERVENTO PREVISTO DOPO CHIUSURE ESTIVE IMPIANTI - DAL 24/8/26
	LU	S.P. N° 22 PILASTRINO – SAN MAURO	da PK 0+000 a PK 0+700 (tratti vari)	S.P. N° 22 PILASTRINO – SAN MAURO	da PK 0+000 a PK 0+700 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	eseguito ulteriore tratto per messa in sicurezza passaggio Giro d'Italia
	RA	NON PREVISTE IN PROGETTO		S.P. N° 3 GAMBELLARA	Via Ponte della Vecchia	INTERVENTO COMPLETATO	eseguito ulteriore tratto SP 3 per messa in sicurezza Giro d'Italia + Giro d'Italia Women
	RA			S.P. N° 5 RONCALCECI	Rampe ponte Ragone	INTERVENTO COMPLETATO	inserite rampe ponte SP5 per messa in sicurezza Giro d'Italia Women
	LU			S.P. N° 8 CANALE NAVIGLIO /B	Da Bagnacavallo ad Alfonsine (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	intervento (inizialmente previsto nel 2° ATTUATIVO DM 101/2022) necessario per messa in sicurezza passaggio Giro d'Italia Women
AQ DM 101/2022 1° ATTUATIVO 2025 RTI CAPOGRUPPO SINTEXCAL	RA	S.P. N° 3 GAMBELLARA	da PK 0+900 a PK 7+900 (tratti vari)	S.P. N° 3 GAMBELLARA	da PK 0+900 a PK 7+900 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
	RA	S.P. N° 53 BUDRIA E DEL CASTELLO	da PK 1+000 a PK 3+100 (tratti vari)	S.P. N° 53 BUDRIA E DEL CASTELLO	da PK 1+000 a PK 3+100 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
	RA	S.P. N° 254R DI CERVIA	da PK 21+000 a PK 22+000	S.P. N° 254R DI CERVIA	da PK 21+000 a PK 22+000	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 31 MADONNA DI GENOVA	da PK 0+200 a PK 3+400 (tratti vari)	S.P. N° 31 MADONNA DI GENOVA	da PK 0+200 a PK 3+400 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 61 MADONNA DELLA SALUTE	da PK 0+000 a PK 1+000	S.P. N° 61 MADONNA DELLA SALUTE	da PK 0+300 a PK 1+000	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 22 PILASTRINO – SAN MAURO	da PK 0+700 a PK 2+500 (tratti vari)	S.P. N° 22 PILASTRINO – SAN MAURO	da PK 0+700 a PK 2+000 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 21 DELLE RIPE (BAGNARA)	da PK 9+036 a PK 9+162 (rampa ponte Mordano)	INTERVENTO REALIZZATO CON ALTRO APPALTO (3000K)			
	LU	S.P. N° 48 MOLINELLO	da PK 0+000 a PK 0+282	S.P. N° 48 MOLINELLO	da PK 0+000 a PK 0+282	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 95 STRADA DI COLLEGAMENTO A14 DIR.	da PK 1+450 a PK 3+000 (tratti vari)	S.P. N° 95 STRADA DI COLL. A14 DIR.	da PK 1+450 a PK 3+000 (tratti vari)	INTERVENTO COMPLETATO	
AQ DM 101/2022 2° ATTUATIVO 2026 RTI CAPOGRUPPO SINTEXCAL	RA	S.P. N° 96 CERBA	da PK 3+400 a PK 7+880 (tratti vari)	S.P. N° 96 CERBA	da PK 3+000 a PK 7+880 (tratti vari)	LAVORI IN CORSO - DAL 27/07/26	estensione intervento SP96 x risanamento ulteriore tratto ammalorato
	RA	S.P. N° 42 VIOLARO E PETROSA	da PK 4+000 a PK 6+600 (tratti vari)	INTERVENTO NON VERRA' REALIZZATO PER PEGGIORAMENTO SP 96 CERBA			verrà valutato inseimento prossimi appalti
	RA	S.P. N° 100 CASTELLO	da PK 0+000 a PK 1+300	S.P. N° 100 CASTELLO	da PK 0+000 a PK 1+300	INTERVENTO COMPLETATO	
	LU	S.P. N° 105 DESTRA SENIO - MOLINAZZA	da PK 4+060 a PK 4+375	INTERVENTO VERRA' NON REALIZZATO PER LAVORI ANCORA IN CORSO IN CORSO DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHE NECESSITA ACCESSO AI LORO CANTIERI			verrà valutato inseimento prossimi appalti
	LU	S.P. N° 8 CANALE NAVIGLIO/B (2° tratto)	da PK 12+045 a PK 23+000 (tratti vari)	S.P. N° 8 CANALE NAVIGLIO/B (2° tratto)	c.a. Bagnacavallo	DA REALIZZARE	INTERVENTO PREVISTO DOPO CHIUSURE ESTIVE IMPIANTI - DAL 24/8/26
		NON PREVISTO IN PROGETTO		S.P. n° 21 DELLE RIPE (BAGNARA)	da Villa S. Martino verso Lugo (tratti vari)	DA REALIZZARE	INTERVENTO INIZIALMENTE PREVISTO IN APPALTO 3000K ESECUZIONE PREVISTA SETTEMBRE 2026
	LU	S.P. N° 253R S. VITALE	da PK 55+030 a PK 54+735 (tratti vari)	S.P. N° 253R S. VITALE	da PK 55+030 a PK 54+735 + tratto Pala Banca (Lugo)	DA REALIZZARE	INTERVENTO PREVISTO DOPO CHIUSURE ESTIVE IMPIANTI - DAL 24/8/26
AQ DM 141/2022 1° ATTUATIVO 2025 RTI CAPOGRUPPO CBR	RA	S.P. N° 97 AMMONITE - CANALA	da PK 8+628 a PK 10+650 (tratti vari)	IN FASE STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PROGETTO 1° ATTUATIVO REDATTO - DA APPROVARE			
	LU	S.P. N° 119 BAGNOLI	da PK 0+000 a PK 1+236				
	LU	S.P. N° 14 QUARANTOLA (Rotatoria)	(Rotatoria)				
AQ DM 141/2022 2° ATTUATIVO 2026 RTI CAPOGRUPPO CBR	RA	S.P. N° 51 CASTIGLIONE – ARGINE SINISTRO DEL FIUME SAVIO	da PK 3+000 a PK 6+055 (tratti vari)	IN FASE STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 141/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PROGETTO 2° ATTUATIVO REDATTO - DA APPROVARE			
	RA	SS.PP VARIE	tratti vari				
	LU	S.P. N° 41 MACALLO E SAN POTITO	da PK 0+000 a PK 3+813 (tratti vari)				
	LU	S.P. N° 46 SANT'ANDREA	da PK 0+000 a PK 3+510 (tratti vari)				
	LU	S.P. N° 26 NUOVA FIUMAZZO	da PK 1+920 a PK 3+100 (tratti vari)				
	LU	S.P. N° 46 SANT'ANDREA	da PK 0+000 a PK 3+510 (tratti vari)				
	LU	S.P. N° 79 CONGIUNZIONE BASTIA	da PK 0+344 a PK 0+548 (tratti vari)				
RER 2026 SCAD. PRESENTAZIONE OFFERTE 24/08/2026	RA	S.P. N° 118 DISMANO	tratti vari	IN GARA			
	RA	S.P. N° 1 S.ALBERTO	tratti vari				